


Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko
subp. č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště
subp. č. 3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště – Ovčírna (dílčí část)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK ČÍSLO 9

SMLOUVY O DÍLO

na dodavatele služeb (stavebních prací):
Zhotovitel stavby

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

Subprojekt č.1 - Doplnění technologie a rekonstrukce
ÚV Mostiště

Subprojekt č.3 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče
ÚV Mostiště – ČS Ovčírna (dílčí část)

Evidenční číslo stavby: IS SFZP 10055361

Smluvní strany

ve smlouvě, uzavřené dne 26. 10. 2011 mezi

jméno: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
registrován: u Okresního úřadu Žďár nad Sázavou čj. reg 8/93 dne 1. 4. 1993
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou
čísla účtů: 30189-1622321399/0800
94-7917751/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

jméno: **SMP CZ, a.s.**
adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupená: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4**
číslo účtu: **148831003/2700**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na změně rozsahu díla,

kteřá zahrnuje méněpráce v hodnotě – 479 502,24 Kč a vícepráce v hodnotě 2 044 092,49 Kč na stavebním objektu SO 3001 – Výtlačný řad z ÚV Mostiště do VDJ Vídeň dle ZL 007.

Celkové navýšení stavebního objektu tedy činí 1 564 590,25 Kč (bez DPH).

Během zpracování dokumentace provedení stavby (DPS) zhotovitel obnovoval vyjádření dotčených orgánů výstavbou, přičemž Krajská správa a údržba silnic Vysočina změnila původní kladné na zamítavé stanovisko k navržené technologii přechodu přes silnici III/36049 p.č. 814/1 Vídeň – Bory. Generální projektant vzhledem k zamítavému stanovisku KSÚS Vysočina přepracoval projekt na bezvýkopovou technologii. Na základě archivních sond J10 a J 11, byla zvolena technologie ražení štoly. V průběhu realizace bylo zjištěno, že nelze v daném profilu provést ražbu. V místě ražby byla vyhodnocena hornina třídy těžitelnosti VI. Vnitřní profil umožňoval pouze ruční ražbu bez použití trhavin, která byla v daném případě nereálná. Zhotovitel se proto společně se správcem stavby obrátil znovu na KSÚS Vysočina

s opětovnou žádostí použít technologii překopu silnici III/36049 p.č. 814/1, vzhledem k novým zjištěním v daném profilu. KSÚS Vysočina vydala nové stanovisko, ve kterém povolila zhotoviteli provést přechod přes silnici pomocí technologie překopu.

Dále bylo nutno trasu výtlačného řadu výškově a směrově upravit z důvodu křížení a částečného souběhu se stávajícím vodovodem (výtlačný řad do VDJ Cyrilov, DN 500) a křížení a souběhu s ovládacími kabely pro VDJ Vídeň. Křížení a souběžné trasování nového výtlačného řadu se stávajícím vodovodem a ovládacím kabelem bylo provedeno dle platných ČSN. Výše popsané změny měly vliv na objem výkopových prací.

Dále trasa výtlačného řadu vedla přes údolní nivu s mokřadem, kde bylo nutno provést větší zahloubení z důvodu dostatečného krytí vodovodního potrubí, jako opatření proti zamrznání a omezení možného porušení od přejezdu těžkých zemědělských mechanismů. V poslední části výtlačného řadu, před přechodem silnice III/36049 p.č. 814/1 Vídeň – Bory jsou jednotlivé pozemky terasovitě členěné (zachované meze), čímž po projednání s vlastníky opět muselo dojít k většímu zahloubení při ukládání potrubí. Výše popsané změny měly vliv na objem výkopových prací.


Změna bude uhrazena z rezervy, která je součástí nabídkové ceny zhotovitele. Hodnota nepředvídaných prací nebude mít vliv na celkovou nabídkovou cenu zhotovitele podle této smlouvy. Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení celého díla k 30. 4. 2014.

Další ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 8 se nemění.

Vyhotoveno ve čtyřech českých originálech, dva originály pro **objednatele** a dva pro **zhotovitele**.

Podpis(y) oprávněného zástupce objednatele: 28. 02. 2014

Podpis:



Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva

Adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou


Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Podpis(y) oprávněného zástupce zhotovitele stavby: 25. 02. 2014

Podpis:


Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Podpis:


Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

